

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр

Хөвсгөл аймаг

Дугаар: ББКД-67-50/22
Нэг. Удиртгал хэсэг

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд баригдсан 1, 2 дугаар багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийн ажлыг Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/411 дүгээр захирамжийн дагуу 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: БАЗГ-2021/56
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ГПТ-2021-096
- 2.3. Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам

2.4. Барилга байгууламжийн гүйцэтгэгч байгууллага: "Сайрын харгана" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011021058 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2762595 регистрийн дугаартай, БУ12-2113/17 тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаартай. Хаяг: Улаанбаатар хот, БЗ дүүрэг, 12-р хороо, 17-358 тоот, утас: 99079524

2.5 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Грийн пайнт тийм" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011345119 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5592755 регистрийн дугаартай, ЗТ17-1238/18 зураг төслийн ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаартай. Хаяг: Улаанбаатар хот, СХДүүрэг 19-р хороо, 21-р хороолол, 76-50 тоот Утас: 80109642

2.6. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: "Энх үйлс" өрхийн эрүүл мэндийн төв

2.7. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Зураг төслийн дагуу хийгдсэн байна.

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд баригдсан 1, 2 дугаар багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийн ажлын холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ дүгнэлт өгсөний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН НЬ:

Энэхүү ажил Зохих зөвшөөрөл, техникийн тодорхойлолтын дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч ашиглагч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 10 хоногийн дотор багтаан
- б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой шилжүүлэх;


3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгавар болгож байна

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд баригдсан 1, 2 дугаар багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийн ажлын баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:



Комиссын бүрэлдэхүүн:

Комиссын дарга:

..... Б.Энхжаргал (Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

..... Э.Аззаяа (Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот газрын БХБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн)

..... М.Анхбаяр (Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер)

..... Х.Даваасүрэн (Аймгийн ерөнхий архитектор)


..... Ж.Жавзанпагма (Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасгийн дарга)


..... Ц.Бэхбаяр (Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн)

..... Д.Мягмарсүрэн (Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч)




 Д.Аюушжав (Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч)

 Б.Гал-Эрдэнэ (Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч)

 Ж.Нацагдорж (Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн хяналтын улсын байцаагч, Хошууч)

 Г.Даваадорж (Хөвсгөл Эрчим хүч ХХК-ийн ерөнхий инженер)

 М.Алтаншагай (Хөвсгөл дулааны станц ТӨХК-ийн шугам сүлжээний инженер)


 Б.Чулуунбаатар (Хөвсгөл Ус суваг ХХК-ийн Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер)

 Д.Оюун-Эрдэнэ (Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн)


4.1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд баригдсан 1, 2 дугаар багийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга байгууламжийн ажлын баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Гишүүд:

Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл:

 З.Азжаргал ("Грийн пайнт тийм" ХХК-ийн Захирал)

Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл:

 Ч.Түвшинсайхан ("Сайрын харгана" ХХК-ийн захирал)



Ашиглагч байгууллагын төлөөлөл:






 Б.Золзаяа ("Энх үйлс" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга)

АЙМГИЙН МӨРӨН СУМАНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГДСАН 1,2
ДУГААР БАГИЙН ЭНХ ҮЙЛС ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах дүгнэлтийн
хамт хүчинтэй)

Байгууллага:
Комиссын гишүүд:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт бичиж гарын үсгээр баталгаажуулна
<p><u>ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга: Б.Энхжаргал</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Агааржуулалтын решоткыг зөв угсрах- Угаалтууруудад хог шүүгчтэй сипон хийх- Бохирын үнэрийн янданг хомутаар бэхлэх- Агааржуулалтын шахтын хажуу талыг дээш 200-300 мм-ийн ПВС хоолойгоор гаргаж дулаалан дефлектор суурилуулах- Техникийн бичиг баримтын бүрдэл хангах зураг байхгүй байгааг анхаарах- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр, ус цахилгаан ашигласны төлбөр барагдуулах- Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоолыг ашиглагч байгууллагад өгөх, барилгын паспорт ашиглалтын гэрчилгээ авах- Фандусанд хурд сааруулагч, резинэн бариул хийх, босго хийх- Барилгажилтын талбайн 10 хувьд ногоон байгууламж хийх- Галын сараа хийх- Геодезийн гүйцэтгэлийн зураг гаргаж мэдээллийн санд оруулах	
<p><u>МХГ-ын Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч Д.Мягмарсүрэн</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Зохиогчийн дүгнэлт хангалтгүй байна. Ил далд ажлын актуудыг бүрэн баталгаажуулж, фото зургаар баталгаажуулах- Барилгыг гэрчилгээжүүлэлт хамруулах	<p>Биелсэн</p> 
<p><u>МХГ-ын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч Б.Гал-Эрдэнэ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Дээврийн газардуулгын хүрээний дэр нэмэх- Серверийн өрөөний (RAK)	

<p>хайрцаганд виржүүлэх, тайлбар схем хийх</p> <ul style="list-style-type: none"> - Узелийн өрөөнд виржүүлэх, тайлбар схем хийх - Газардуулгын хүрээний полсоо нэмж будах - Хавар газардуулгын хэмжилт хийх шаардлагатай 	
<p><u>Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч:</u> <u>Д.Аюушжав</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Гаднах инженерийн шугам сүлжээний болон орчны газар шорооны тэгшилгээ хийх - Өрөө тасалгааны бүх хаалгануудад хязгаарлагч хийх - Инженерийн шугам сүлжээний ил далд ажлын акт, фото зургаар баталгаажуулсныг үзүүлэх - Цахилгааны шит самбарын үүдэнд тусгаарлах резинэн дэвсгэр хийх 	
<p><u>Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч</u> <u>Ж.Нацагдорж:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Галын крантын хайрцагт тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх - Хошуу хоолойг нэмж боох - Нөөц гэрэлтүүлэг байрлуулах /Хойд хаалганы дээр/ - Галын булан байрлуулах 	
<p><u>Хөвсгөл Дулааны станц ТӨХК-ийн ШС-ний инженер</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ажлын зургаас өөрчлөгдсөн ган хоолой холболтын схемийг PPR-р холбосон. Зохиогчийн зөшөөрлийн бичиг авах. - Дулааны узельд тосон манометр, термометр суурилуулах - Дулааны гадна шугамын акт, зургийн хамт хавсаргах - Дулааны дотор шугамын акт, зургийн хамт хавсаргах - Хаалтанд /узелийн/ нээх хаах пайз зүүх - Радиаторын тогтоогч нэмж суурилуулах 	
<p><u>Хөвсгөл Ус суваг ХХК-ийн УХАТ-ын инженер</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Гадна агааржуулалтын хоолойг шалгах - 00-н өрөөнүүдэд тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх - Узелийн өрөөнд цэвэр усны оруулгын шугаманд даралт хэмжигч болон юүлэгч тавих - Тоолуур болон одоо байгаа заалтыг ашиглагч байгууллагад өгөх 	






<ul style="list-style-type: none"> - Тоолуураар гарсан хэрэглээг ашиглагч байгууллагад төлөх 	
<p><u>ОНӨГ-ын мэргэжилтэн Ц.Бэхбаяр</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Гадна цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир усны шугам хоолойг 1 дүгээр худгаас цаашихийг тоо хэмжээ өртөгөөр гаргаж ОНӨГ-с албан бичиг гаргуулан авч ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх - Үндсэн барилга, тоног төхөөрөмж, камер хянах самбар, халуун хөшиг зэргийг өртөгөөр гаргаж өгөх ✓ 	
<p><u>Хөвсгөл Эрчим хүч ХХК-ийн ерөнхий инженер</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тоолуурыг техникийн нөхцөлийн дагуу солих - Цахилгааны төлбөр тооцоог хийж дуусган хүлээлгэж өгөх - Кабелийн трассыг мэдээллийн санд оруулах, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх - Техникийн өрөөнд нэр хаяг хийх 	
<p><u>МХСүлжээ ТӨХК-ийн ерөнхий инженер Ж.Лувсанням</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Камерын утас, сүлжээний утас хаягжуулалт хийх - Узелийн өрөөнд байрлах раkyг газардуулах 	
<p><u>Аймгийн Ерөнхий архитектор Х.Даваасүрэн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Шугам сүлжээний мэдээллийг цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх - Галын самбар, цахилгааны самбар, холбоо дохиоллын самбарт тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх 	
<p><u>Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн Ц.Оюун-Эрдэнэ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Резинэн хаалт, хурд сааруулагч хийх 	

Фото зургаар баталгаажуулна.

Үүрэг даалгаврын жагсаалт гаргасан:



Э.Аззаяа